Standaardplanning project Zon Op Erf

AGEM
ACHTERHOEKSE ENERGIE

Datum	**23-1-2019**	
Jaar		2 0 1 9 … 2 0 2 0
maand		M A M J J A S O N D J F M A M J J A
Kalenderweek		12 15 20 25 30 35 40 45 48 51 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 32

nr	Omschrijving	ACTIE	Planning
1	Overleg AGEM / businesscase/offerte	deelnemer	
2	Opdrachtgever. DEF. GO	opdr.g	2
3	Ruimtelijke onderbouwing en MER aanmeldnotitie	opdr.g/gem	3 (flora en fauna/archeologie/water/asbest)
4	Technisch ontwerp zonneweide	opdr.gever	4
5	MER-aanmeldnotitie /aanvraag omgevingsvergunning	gemeente	5 MER omg vergunning
6	Omgevingsvergunning verleend	gemeente	6 termijn bezwaar
7	Procedure financiering	opdr.g	bibob 7
8	Financieringsverklaring tbv SDE aanvraag	financier	8
9	Indienen SDE aanvraag en overige subsidie	opdr.g	9 def datum voor najaar bekend 9
10	SDE-subsidiebeoordeling en bevestiging	RVO	10 beoordeling aanvraag SDE door RVO levertijd netbeheerder
11	contract netaansluiting Liander en trafo	opdr.g	11
12	Contract sloop, sanering en grondwerk	opdr.g	12
13	Contract solarinstallateur	opdr.g	13
14	Voorbereiding uitvoering	uitv partij	aanvragen offertes 14
15	Uitvoering sanering, sloop en grondwerk	ntb	15
16	Montage zonnepark incl. onderconstr	ntb	16
17	Netaansluiting installatie	Liander	17
18	Landschap inrichting/afwerking	ntb	18
19	Oplevering en ingebruikname	uitv part.	19
		weeknr	16 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 32

OPMERKINGEN

1. **Indien wijziging bestemmingsplan noodzakelijk dan schuift planning 5 maanden door**
2. **Levertijd Liander o.b.v. opgave eind 2018**
3. **Zsm overleg met buurt over plan zonneweide**